



M-TS

ÜZEMBEHELYEZÉSI ELLENŐRZŐLISTA

Rendelési adatok

Gyártó cég: _____ Megrendelési azonosító (szám): _____

Vevő: _____

Megrendelés dátuma: _____ Gyártás dátuma: _____

Ajtókonfiguráció

› Beléptető kezelőegység

- | | |
|---|---|
| ☐ Bluetooth-modul A-TS + M-TS-hez (480259) | ☐ openDoor érintőgomb dLine (480489) |
| ☐ openDoor billentyűzet (476515) | ☐ más gyártó terméke |

› További vezérlési lehetőségek

- ☐ Vezérlés okosotthon rendszeren keresztül

› Áramátvezetés

- ☐ MACO-kábelátvezetőv (466833, 466834, 480254, 480255)
- ☐ MACO-csatlakozókábel (466835, 479515, 480772)
- ☐ más gyártó terméke

› Tápegység

- | | |
|--|---|
| ☐ Süllyesztett tápegység (480277) | ☐ Tápegység DIN-sínre (480276) |
| ☐ egyéb, MACO által is engedélyezett gyártó terméke | ☐ más gyártó terméke |

› Szünetmentes tápegység

- ☐ Szünetmentes tápegység (480987)

Speciális funkciók

› Napközbeni reteszelésfunkció

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ☐ mechanikus | ☐ motoros |
|-------------------------------------|----------------------------------|

› Szükséges feltételek:

- ☐ elektromos zárlemez, vagy napi reteszelőelem a zárfogadóba beépítve
- ☐ a napi állás funkció használatához a főkaszniból a megfelelő csavart eltávolítani

› Állapotfigyelés vezetékes kapcsolóérintkezővel (478679)

- | | |
|---|--|
| ☐ Okosházrendszerbe integrálható | ☐ riasztórendszerbe integrált |
| ☐ nem biztosított | ☐ egyéb |

› Ajtócsukó meghajtás (a gyártó előírásait be kell tartani)

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| ☐ igen | ☐ nem |
|-------------------------------|------------------------------|



M-TS

ÜZEMBEHELYEZÉSI ELLENŐRZŐLISTA

Működés ellenőrzése kiszállítás előtt

Funkció		vizsgálat rendben	vizsgálat nincs rendben	vizsgálat nem lehetséges	funkció nem rendeltetesszerű
1	Nincs vizuális sérülés a zárban és a reteszelő részeken				
2	Rendeltetesszerű motoros zárás tesztmágnessel 227538				
3	Rendeltetesszerű motoros reteszelés az ajtó zárásakor				
4	Rendeltetesszerű reteszfeloldás az INSTINCT applikáción keresztül (beépítés közbeni állapotban)				
5	Rendeltetesszerű motoros reteszfeloldás beléptetővel (ujjleolvasás, billentyűzet, stb.) (A nyitási idő időtartama (csapda visszahúzása) a beléptető relé kapcsolási ideje miatt 1 másodpercnél hosszabb is lehet. Szükség esetén ezt módosítani kell - lásd a beléptető kezelési útmutatója.)				
6	Rendeltetesszerű motoros reteszfeloldás okosotthon rendszeren keresztül				
7	Rendeltetesszerű motoros reteszfeloldás potenciálmentes bemeneten keresztül (gomb vagy hasonló)				
8	Rendeltetesszerű mechanikus nyitás hengerzárral				
9	Rendeltetesszerű mechanikus nyitás belső fogantyúval				
10	A mechanikus nappali kioldási funkció (a zár napi állása) megfelelő működése				
11	A motoros nappali kioldó megfelelő működése				
12	Az akusztikus jelzés megfelelő működése (nyitva (retesz+záróelemek teljesen behúzva) 2x sípolás / zárva (retesz + záróelemek teljesen kitolva) 1x hangjelzés)				
13	Az elektronikus zárfelügyelet megfelelő működése				
14	Megfelelő működés ajtócsukóval kombinálva				

További megjegyzések:

Kiszállítási állapot	Kiegészítők (admin kártya, tápegység és szünetmentes táp)	Kísérő dokumentáció (kezelési és karbantartási utasítás, használati utasítás)
☐ szállításhoz biztosítótermékek alkalmazása (kötelező előírás)	☐ megfelelően becsomagolva és mellékelve	☐ megfelelően becsomagolva és mellékelve
☐ reteszelt állapot	☐ kiegészítő utánküldése	☐ kiegészítő utánküldése
☐ napi reteszelési funkcióban		

A szerelő ezennel megerősíti az ajtó megfelelő kivitelezését és korlátlan működését a szállítás előtt:

Hely és dátum

aláírás / szerelő



M-TS

ÜZEMBEHELYEZÉSI ELLENŐRZŐLISTA

Átadási protokoll

Funkció		vizsgálat rendben	vizsgálat nincs rendben	vizsgálat nem lehetséges	funkció nem rendeltetett
1	Nincs vizuális sérülés a zárban és a reteszelő részekben				
2	Rendeltetésszerű motoros zárás tesztmágnessel 227538				
3	Rendeltetésszerű motoros reteszelés az ajtó zárásakor				
4	Rendeltetésszerű reteszfeloldás az INSTINCT applikáción keresztül (beépítés közbeni állapotban)				
5	Rendeltetésszerű motoros reteszfeloldás beléptetővel (ujjleolvasás, billentyűzet, stb.) (A nyitási idő időtartama (csapda visszahúzása) a beléptető relé kapcsolási ideje miatt 1 másodpercnél hosszabb is lehet. Szükség esetén ezt módosítani kell - lásd a beléptető kezelési útmutatója.)				
6	Rendeltetésszerű motoros reteszfeloldás okosotthon rendszeren keresztül				
7	Rendeltetésszerű motoros reteszfeloldás potenciálmentes bemeneten keresztül (gomb vagy hasonló)				
8	Rendeltetésszerű mechanikus nyitás hengerzárral				
9	Rendeltetésszerű mechanikus nyitás belső fogantyúval				
10	A mechanikus nappali kioldási funkció (a zár napi állása) megfelelő működése				
11	A motoros nappali kioldó megfelelő működése				
12	Az akusztikus jelzés megfelelő működése (nyitva (retesz+záróelemek teljesen behúzva) 2x sípolás / zárva (retesz + záróelemek teljesen kítolva) 1x hangjelzés)				
13	Az elektronikus zárfelügyelet megfelelő működése				
14	Megfelelő működés ajtócsukóval kombinálva				

További megjegyzések:

Admin kártya (rendszergazda)

- ☐ átadva
- ☐ nincs átadva
- ☐ nincs bluetooth-modul próbalehetőség

Kísérő dokumentáció

(kezelési és karbantartási utasítás, használati utasítás)

- ☐ átadva
- ☐ nincs átadva

A megrendelő és a szerelő a beszerelés után megerősíti az ajtó megfelelő kialakítását és működését:

Hely és dátum

aláírás / szerelő

aláírás / vevő