



A-TS avec ouverture motorisée

LISTE DE CONTRÔLE DE VERIFICATION

Références de commande

Fabricant de la porte : _____ Numéro de commande : _____

Commande / Client : _____

Date de la commande : _____ Date de production : _____

Configuration de la porte A-TS art. : _____ + Motor (104130)

› Contrôle d'accès

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Module Bluetooth A-TS + M-TS (480259) | <input type="checkbox"/> openDoor lecteur d'empreinte dLine (481124) |
| <input type="checkbox"/> openDoor digicode (476515) | <input type="checkbox"/> openDoor Transponder plus E (466699 + 458274) |

› Autres options de contrôle

- Contrôle via Smart Home

› Transmission de courant

- MACO passage de câble (466833 ou 480254)
- Contacteur SECUREconnect 50 (478819) + câble adaptateur(478821)

› Transformateur

- Transformateur encastré (480277)
- Transformateur sur rail (480276)

› Batterie de secours

- UPS module (480987)

Fonctions spéciales

› Fonction journalière

- mécanique (106054)
- Motorisée

› Prérequis nécessaires :

- Ouvreur E-offner position de jour installé dans la gâche.
- Vis de réglage fonction journalière dans le boîtier de la serrure principale retirée.

› Surveillance d'état avec contact de commutation pêne dormant (478679)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Intégration dans Smart-Home | <input type="checkbox"/> Intégration dans un système d'alarme |
| <input type="checkbox"/> Non prévu | <input type="checkbox"/> Autre |

› Entraînement de la porte battante (respecter les spécifications du fabricant)

- oui
- non



A-TS avec ouverture motorisée

LISTE DE CONTRÔLE DE VERIFICATION

Contrôle fonctionnel avant la livraison

Fonction		Examen conforme	Examen non conforme	Test impossible	Fonction non applicable
1	Aucun dommage visuel sur la serrure et les gâches				
2	Verrouillage automatique correct avec l'aimant de test 227538				
3	Verrouillage automatique correct lors de la fermeture de la porte				
4	Déverrouillage approprié via l'application INSTINCT en mode chantier				
5	Déverrouillage motorisé correct via le contrôle d'accès (lecteur d'empreinte, clavier, etc.)				
6	Déverrouillage motorisé correct via le système Smart Home				
7	Déverrouillage motorisé approprié via une entrée libre de potentiel (bouton-poussoir ou similaire)				
8	Déverrouillage mécanique correct par cylindre				
9	Déverrouillage mécanique correct par la béquille intérieure				
10	Fonctionnement correct du déverrouillage mécanique fonction journalière				
11	Fonctionnement correct du dispositif fonction journalière motorisé				
12	Fonctionnement correct du système de signalisation acoustique (ouvert (pênes + éléments de verrouillage complètement rétractés) 1x bip)				
13	Fonctionnement correct de la surveillance électronique du pêne dormant				
14	Fonctionnement correct en combinaison avec l'opérateur de porte battante				

Remarques supplémentaires à signaler :

Etat de la livraison	Accessoires (Carte admin, transformateur, batterie)	Documentations (Instructions d'utilisation et d'entretien, mode d'emploi)
<input type="checkbox"/> Dispositif de sécurité pour le transport (obligatoire)	<input type="checkbox"/> correctement emballés et joints	<input type="checkbox"/> correctement emballés et joints
<input type="checkbox"/> Verrouillé	<input type="checkbox"/> seront envoyés séparément	<input type="checkbox"/> seront envoyés séparément
<input type="checkbox"/> Fonction journalière		

Par la présente, le monteur confirme la bonne exécution et le fonctionnement sans restriction de la porte avant la livraison :

Lieu et date

Signature / installateur



A-TS avec ouverture motorisée

LISTE DE CONTRÔLE DE VERIFICATION

Protocole de transfert

Fonction		Examen conforme	Examen non conforme	Test impossible	Fonction non applicable
1	Aucun dommage visuel sur la serrure et les gâches				
2	Verrouillage automatique correct avec l'aimant de test 227538				
3	Verrouillage automatique correct lors de la fermeture de la porte				
4	Déverrouillage approprié via l'application INSTINCT en mode chantier				
5	Déverrouillage motorisé correct via le contrôle d'accès (lecteur d'empreinte, clavier, etc.)				
6	Déverrouillage motorisé correct via le système Smart Home				
7	Déverrouillage motorisé approprié via une entrée libre de potentiel (bouton-poussoir ou similaire)				
8	Déverrouillage mécanique correct par cylindre				
9	Déverrouillage mécanique correct par la béquille intérieure				
10	Fonctionnement correct du déverrouillage mécanique fonction journalière				
11	Fonctionnement correct du dispositif fonction journalière motorisé				
12	Fonctionnement correct du système de signalisation acoustique (ouvert (pênes + éléments de verrouillage complètement rétractés) 1x bip)				
13	Fonctionnement correct de la surveillance électronique du pêne dormant				
14	Fonctionnement correct en combinaison avec l'opérateur de porte battante				

Remarques supplémentaires à signaler :

Carte administrateur

- transmis
- non transmis
- pas de module Bluetooth fourni

Documentation complémentaire

(instructions d'utilisation et d'entretien, consignes d'utilisation)

- transmis
- non transmis

Le client et l'installateur confirment par la présente la bonne exécution et le bon fonctionnement de la porte après son installation :

Lieu et date

Signature / installateur

Signature / client